

Zpráva o stavu plnění úkolů z Koncepce odstraňování bariér ve veřejné hromadné dopravě v Praze

březen 2020

Předkládací zpráva

Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 463 ze dne 18. 3. 2014 schválila Konceptci odstraňování bariér ve veřejné hromadné dopravě v Praze (dále jen „Koncepce“). Součástí usnesení je požadavek na pravidelné vyhodnocování plnění této Koncepce, vždy k 31. 3. a 30. 9. daného roku, a předkládání zprávy o plnění Radě HMP a Výboru pro dopravu ZHMP. Na základě usnesení Rady HMP č. 627 ze dne 27. 3. 2018 je zpráva předkládána 1 x ročně, kontrolním termínem je konec března.

1. Úvod
2. Shrnutí plnění úkolů schválených v Konceptci

1. Úvod


Koncepce odstraňování bariér ve veřejné hromadné dopravě v Praze byla připravena Komisí Rady hlavního města Prahy pro Prahu bezbariérovou a otevřenou a byla schválena Usnesením Rady HMP č. 463 ze dne 18. 3. 2014. Jedná se o strategický koncepční materiál hlavního města Prahy směřující k posilování možnosti využití veřejné hromadné dopravy všemi uživateli na rovnoprávném základě. Tato problematika se netýká pouze osob se zdravotním postižením, ale i cestujících s kočárky, cestujících s dětmi do tří let věku, osob s dočasně sníženou pohyblivostí, seniorů a ve svém důsledku i všech ostatních uživatelů hromadné dopravy v Praze. Koncepce byla aktualizována usnesením Rady HMP č. 1219 ze dne 29. 5. 2018.


Koncepce se zabývá odstraňováním bariér komplexně, a to s přihlédnutím ke všem souvisejícím aspektům, s významnou návazností na ostatní strategické dokumenty hlavního města Prahy. Jsou zde definovány jak základní principy bezbariérového užívání a specifické potřeby cílových skupin, tak i konkrétní opatření, jejichž realizace bariérovost veřejné dopravy v Praze reálně snižují. Je dokumentem živým, na jehož aktualizaci se významnou měrou podílejí jak městské organizace, tak organizace sdružující příslušníky cílových skupin.

Předkládaný materiál je vyhodnocením stavu plnění specifických úkolů k 17.3.2020.

2. Shrnutí plnění úkolů

Z celkového aktuálního počtu 170 stanovených specifických úkolů se jich k datu této zprávy o stavu plnění eviduje 101 jako splněných, 47 jako aktuálně plněných, u 22 úkolů dosud nebylo plnění zahájeno. Od data posledního vyhodnocení k 6. 3. 2019 byly nově splněny 3 úkoly.

Úkoly splněné do 6. 3. 2019 jsou označeny 

Úkoly splněné od 6. 3. 2019 do 17. 3. 2020 jsou označeny 

ID	Úkol
B1/1	Prezentovat veřejnosti zpracovanou koncepci odstraňování bariér v dopravě v Praze
	Termín: 2013, splněn.
B1/2	Uspořádat seminář pro odborné pracovníky MHMP, DPP, ROPID, TSK a dalších institucí, na němž by byli seznámeni s obecnými potřebami a principy bezbariérovosti dopravy od zástupců cílových skupin i s příklady a vysvětlením
	Termín: 2017, splněn.
B1/3	Zpracovat stručnou informaci o činnosti Komise RHMP pro Prahu bezbariérovou a otevřenou a o výsledcích práce a tuto informaci zveřejnit
	Termín: 2013, splněn.
B1/4	Problematiku odstraňování bariér zohlednit v materiálu Zásady dopravní politiky v hlavním městě Praze
	Termín: 2018, splněn (v září 2017 v materiálu Dopravní politika Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí, který uvedený dokument plně nahradil).
B1/5	Problematiku odstraňování bariér zohlednit v přípravě aktualizace Strategického plánu hlavního města Prahy
	Termín: 2014, splněn.

B1/6	Problematiku odstraňování bariér promítnout i do nových dokumentů týkajících se veřejného prostoru
	Termín: 2020, průběžně splněn
B1/7	Více akcentovat oblast bezbariérového využívání staveb v nových předpisech OTP staveb
	Termín: 2016, splněn.
B1/8	Vytvořit koordinátora pro aktivity odstraňování bariér v rámci DPP
	Termín: 2014, splněn.
B1/9	Vytvořit koordinátora pro aktivity odstraňování bariér v rámci ROPID
	Termín: 2014, splněn.
B1/10	Vytvořit koordinátora pro aktivity odstraňování bariér v rámci TSK
	Termín: 2014, splněn.
B1/11	Zveřejnit informaci o koordinátorech bezbariérovosti jak v rámci MHMP, tak i v rámci institucí HMP s možností, aby se na ně obrátili uživatelé a tazatelé
	Termín: 2014, splněn.
B1/12	Proškolení pracovníky speciálních stavebních úřadů a stavebních úřadů na povinnosti související s bezbariérovostí staveb pro vymáhání naplňování povinností při jejich realizaci
	Termín: 2017, splněn.
B1/13	Zakotvení povinné konzultace s komisí RHMP pro Prahu bezbariérovou a otevřenou při realizaci dopravních staveb z pohledu bezbariérovosti a přístupnosti
	Termín: průběžně, schválený úkol.
B1/14	Zveřejnit dokument týkající se jasného vymezení práv a povinností osob se zdravotním postižením v rámci dopravy v Praze
	Termín: 2014, splněn.
B1/15	Přístupnou formou zveřejnit úplné znění podmínek přepravy a přepravního řádu v Praze
	Termín: 2014, splněn.
B1/16	Vytvořit dokument se základními otázkami a odpověďmi k bezbariérové dopravě jako FAQ dokument nejen pro cestující se specifickými potřebami
	Termín: 2018, splněn.
B1/17	Zanalyzovat současný stav stránek Praha bezbariérová a upravit její obsah tak, aby byl použitelný
	Termín: 2018, plněn průběžně.
B1/18	Pro web Praha bezbariérová zřídit inteligentnější internetovou adresu
	Termín: 2014, splněn.
B1/19	Umístit odkaz na portál Praha bezbariérová na webové stránky Prahy na stránku Portály
	Termín: 2014, splněn.
B2/1	Vybudování výtahu a bezbariérového přístupu do stanice metra Hradčanská
	Termín: 2025, plněn.
B2/2	Vybudování výtahu a bezbariérového přístupu do stanice metra Malostranská
	Termín: 2025, plněn.
B2/3	Vybudování výtahu a bezbariérového přístupu do stanice metra Staroměstská
	Termín: 2022, plněn.
B2/4	Vybudování výtahu a bezbariérového přístupu do stanice metra Můstek (trasa A)
	Termín: 2016, splněn.
B2/5	Vybudování výtahu a bezbariérového přístupu do stanice metra Náměstí Míru
	Termín: nelze odhadnout, plnění pozastaveno.
B2/6	Vybudování výtahu a bezbariérového přístupu do stanice metra Jiřího z Poděbrad
	Termín: 2022, plněn.

B2/7	Vybudování výtahu a bezbariérového přístupu do stanice metra Flora Termín: 2021, plněn.
B2/8	Vybudování výtahu a bezbariérového přístupu do stanice metra Želivského Termín: 2025, plněn.
B2/9	Vybudování výtahu a bezbariérového přístupu do stanice metra Jinonice Termín: 2022, plněn.
B2/10	Vybudování výtahu a bezbariérového přístupu do stanice metra Radlická Termín: 2021, plněn.
B2/11	Vybudování výtahu a bezbariérového přístupu do stanice metra Anděl Termín: 2015, splněn.
B2/12	Vybudování výtahu a bezbariérového přístupu do stanice metra Karlovo náměstí Termín: 2020, plněn.
B2/13	Vybudování výtahu a bezbariérového přístupu do stanice metra Můstek (trasa B) Termín: 2016, splněn.
B2/14	Vybudování výtahu a bezbariérového přístupu do stanice metra Náměstí Republiky Termín: 2024, plněn.
B2/15	Vybudování výtahu a bezbariérového přístupu do stanice metra Křižíkova Termín: 2022, plněn.
B2/16	Vybudování výtahu a bezbariérového přístupu do stanice metra Invalidovna Termín: 2025, plněn.
B2/17	Vybudování výtahu a bezbariérového přístupu do stanice metra Palmovka Termín: 2017, splněn.
B2/18	Vybudování výtahu a bezbariérového přístupu do stanice metra Českomoravská Termín: 2021, plněn.
B2/19	Zprovoznění stanice metra Národní třída a bezbariérového přístupu omezeného soukromou stavbou Termín: 2014, splněn.
B2/20	Vybudování výtahu a bezbariérového přístupu do stanice metra I. P. Pavlova Termín: 2015, splněn.
B2/21	Vybudování výtahu a bezbariérového přístupu do stanice metra Pražského povstání Termín: 2024, plněn.
B2/22	Vybudování výtahu a bezbariérového přístupu do stanice metra Kačerov Termín: 2025, plněn.
B2/23	Vybudování výtahu a bezbariérového přístupu do stanice metra Roztyly Termín: 2015, splněn.
B2/24	Vybudování výtahu a bezbariérového přístupu do stanice metra Opatov Termín: 2020, plněn.
B2/25	Vyřešení problémů s bezbariérovým přístupem a plošinou ve stanici metra Smíchovské nádraží Termín: 2020, schválený úkol. pozastaveno – koordinace s developerem a SŽDC
B2/26	Posoudit bezbariérovost stanice metra Nové Butovice a navrhnout řešení Termín: 2025, schválený úkol.
B2/27	Posoudit bezbariérovost stanice metra Strašnická a navrhnout řešení Termín: 2025, schválený úkol.
B2/28	Posoudit životnost a poruchovost plošin ve stanicích metra a navrhnout řešení, buď inovací plošin, nebo osazením výtahu Termín: 2014, splněn.

B2/29	Prověřit dostupnost a použitelnost ovládacích prvků u výtahů, co se týče dosahu a použitelnosti osobou na vozíku
	Termín: 2018, splněn.
B2/30	Bezbariérová dostupnost stanice metra Vyšehrad a bezprostředního okolí Kongresového centra Praha
	Termín: 2025, schválený úkol.
B3/1	Realizovat úpravy zvyšující bezbariérovost v prostoru uzlu I. P. Pavlova.
	Termín: 2018, splněn.
B3/2	Vyřešit problém s bariérovostí okolí výtahu na náměstí u stanice metra Budějovická
	Termín: 2018, plněn.
B3/3	Vytvořit mechanismy řešení úprav v okolí rekonstruovaných či zpřístupňovaných zastávek, zejména úprav povrchu okolí zastávek a přístupových cest aby i tyto byly bezbariérové
	Termín: 2017, splněn.
B3/4	Identifikace problematických míst bariérových tramvajových zastávek a návrhy na řešení a priority v úpravách tramvajových zastávek
	Termín 2017, splněn.
B3/5	Vyřešit bariérovost zastávky tramvaje Pražská tržnice
	Termín: 2021, plněn
B3/6	Vyřešit bariérovost zastávky tramvaje Výstaviště Holešovice
	Termín: 2022, plněn.
B3/7	Vyřešit bariérovost zastávky tramvaje Maniny
	Termín: 2018, splněn.
B3/8	Vyřešit bariérovost zastávky tramvaje Bruselská
	Termín: 2015, splněn.
B3/9	Vyřešit bariérovost zastávky tramvaje Jiřího z Poděbrad
	Termín: 2021, schválený úkol.
B3/10	Vyřešit bariérovost zastávky tramvaje Vínohradská tržnice
	Termín: 2019, splněn.
B3/11	Vyřešit bariérovost zastávky tramvaje Muzeum (v jednom směru)
	Termín: 2021, plněn.
B3/12	Vyřešit bariérovost zastávky tramvaje Divadlo Na Fidlovačce (do centra)
	Termín: 2020, plněn. zahrnuto do celkové rekonstrukce ulice – v projektové přípravě
B3/13	Vyřešit bariérovost zastávky tramvaje Svatoplukova
	Termín: 2020, plněn. zahrnuto do celkové rekonstrukce ulice – v projektové přípravě
B3/14	Vyřešit bariérovost zastávky tramvaje U Elektry
	Termín: 2013, splněn.
B3/15	Vyřešit bariérovost zastávky tramvaje Olšanská
	Termín: 2018, splněn.
B3/16	Vyřešit bariérovost zastávky tramvaje Perunova
	Termín: 2016, splněn.
B3/17	Vyřešit bariérovost zastávky tramvaje Olšanské hřbitovy
	Termín: 2018, splněn
B3/18	Vyřešit bariérovost zastávky tramvaje Želivského (u Strojimportu)
	Termín: 2018, splněn
B3/19	Vyřešit bariérovost zastávky tramvaje Právnická fakulta (z centra)
	Termín: 2016, splněn.

B3/20	Vyřešit bariérovost zastávky tramvaje Lihovar Termín: 2021, schválený úkol.
B3/21	Vyřešit bariérovost zastávky tramvaje Nuselská radnice Termín: 2023, schválený úkol.
B3/22	Vyřešit bariérovost zastávky tramvaje Pražského povstání Termín: 2023, schválený úkol.
B3/23	Vyřešit bariérovost zastávky tramvaje Červený vrch Termín: 2013, splněn.
B3/24	Vyřešit bariérovost zastávky tramvaje Sídliště Červený vrch (navazující komunikace) Termín: 2014, splněn.
B3/25	Vyřešit bariérovost zastávky tramvaje Vršovické náměstí Termín: 2013, splněn.
B3/26	Vyřešit bariérovost zastávky tramvaje Ruská Termín: 2013, splněn.
B3/27	Vyřešit bariérovost zastávky tramvaje Marjánka (v jednom směru) Termín: 2014, splněn.
B3/28	Vyřešit bariérovost zastávky tramvaje U Kaštanu Termín: 2014, splněn.
B3/29	Vyřešit bariérovost zastávky tramvaje Kubánské náměstí Termín: 2016, splněn.
B3/30	Vyřešit bariérovost zastávky tramvaje Slavia (v jednom směru) Termín: 2016, splněn.
B3/31	Vyřešit bariérovost zastávky tramvaje Smíchovské nádraží (do centra) Termín: 2021, schválený úkol.
B3/32	Vyřešit bariérovost zastávky tramvaje Vítězné náměstí Termín: 2013, splněn.
B3/33	Vyřešit bariérovost zastávky tramvaje Ortenovo náměstí Termín: 2016, splněn.
B3/34	Vyřešit bariérovost zastávky tramvaje U Průhonu Termín: 2016, splněn.
B3/35	Vyřešit bariérovost zastávky tramvaje Dělnická Termín: 2016, splněn.
B3/36	Vyřešit bariérovost zastávky tramvaje Hloubětín Termín: 2016, splněn.
B3/37	Vyřešit bariérovost zastávky tramvaje Újezd (v ul. Vítězná) Termín: 2021, plněn.
B3/38	Zpracovat materiál o prioritizaci, respektive časovém řešení bariérovosti zastávek tramvají v souvislosti s rekonstrukcemi tratí Termín: průběžně, plněn.
B3/39	Prověřit vhodnost umístění označníků a informací na zastávkách tramvají vůči osobám na vozíku Termín: 2017, splněn.
B3/40	Prověřit vhodnost umístění označníků a informací na zastávkách autobusů vůči osobám na vozíku Termín: 2017, splněn.
B3/41	Vytvořit provozní metodický standard pro umístění označníků na zastávkách, aby byly vyhovující i pro pohyb osob na vozíku a s kočárky

	Termín: 2017, splněn.
B3/43	Prověřit možnosti řešení bezbariérovosti lanové dráhy Termín: 2020, schválený úkol.
B3/44	Zpracovat návrhy řešení problematiky spáry na nástupišti metra Termín: 2017, splněn.
B3/45	Vyřešit lepší navigaci k výtahům do stanic na povrchu Termín: 2014, splněn.
B4/1	U vybraných výtahů ve stanicích metra osazení akustickými navigačními majáčky Termín: 2025, plněn.
B4/2	Doplnit vhodně akustické majáčky ve stanici metra Dejvická Termín: 2018, splněn.
B4/3	Doplnit vhodně akustické majáčky ve stanici metra Hradčanská Termín: 2017, splněn.
B4/4	Doplnit vhodně akustické majáčky ve stanici metra Malostranská Termín: 2020, plněn.
B4/5	Doplnit vhodně akustické majáčky ve stanici metra Staroměstská Termín: 2016, splněn.
B4/6	Doplnit vhodně akustické majáčky ve stanici metra Můstek u eskalátorů ve vestibulu trasy A Termín: 2020, plněn.
B4/7	Doplnit vhodně akustické majáčky ve stanici metra Můstek u eskalátorů výstup Václavské náměstí, trasa A Termín: 2020, plněn.
B4/8	Doplnit vhodně akustické majáčky ve stanici metra Muzeum Termín: 2018, splněn.
B4/9	Doplnit vhodně akustické majáčky ve stanici metra Náměstí Míru Termín: 2017, splněn.
B4/10	Doplnit vhodně akustické majáčky ve stanici metra Jiřího z Poděbrad Termín: 2016, splněn.
B4/11	Doplnit vhodně akustické majáčky ve stanici metra Flora Termín: 2017, splněn.
B4/12	Doplnit vhodně akustické majáčky ve stanici metra Želivského Termín: 2017, splněn.
B4/13	Doplnit vhodně akustické majáčky ve stanici metra Strašnická Termín: 2017, splněn.
B4/14	Doplnit vhodně akustické majáčky ve stanici metra Skalka Termín: 2016, splněn.
B4/15	Doplnit vhodně akustické majáčky ve stanici metra Depo Hostivař Termín: 2015, splněn.
B4/16	Doplnit vhodně akustické majáčky ve stanici metra Zličín Termín: 2015, splněn.
B4/17	Doplnit vhodně akustické majáčky ve stanici metra Stodůlky Termín: 2015, splněn.
B4/18	Doplnit vhodně akustické majáčky ve stanici metra Luka Termín: 2015, splněn.
B4/19	Doplnit vhodně akustické majáčky ve stanici metra Lužiny

	Termín: 2015, splněn.
B4/20	Doplnit vhodně akustické majáčky ve stanici metra Hůrka
	Termín: 2015, splněn.
B4/21	Doplnit vhodně akustické majáčky ve stanici metra Nové Butovice
	Termín: 2020, splněn.
B4/22	Doplnit vhodně akustické majáčky ve stanici metra Jinonice
	Termín: 2018, splněn.
B4/23	Doplnit vhodně akustické majáčky ve stanici metra Radlická
	Termín: 2018, splněn.
B4/24	Doplnit vhodně akustické majáčky ve stanici metra Smíchovské nádraží Termín 2020, plněn.
B4/25	Doplnit vhodně akustické majáčky ve stanici metra Anděl u eskalátorů ve vestibulu Termín: 2020, plněn.
B4/26	Doplnit vhodně akustické majáčky ve stanici metra Anděl u eskalátorů směr Knížecí Termín: 2020, plněn.
B4/27	Doplnit vhodně akustické majáčky ve stanici metra Karlovo náměstí u eskalátorů směr Resslova Termín: 2018, splněn.
B4/28	Doplnit vhodně akustické majáčky ve stanici metra Karlovo náměstí u eskalátorů směr Palackého náměstí Termín: 2018, splněn.
B4/29	Doplnit vhodně akustické majáčky ve stanici metra Národní třída Termín: 2015, splněn.
B4/30	Doplnit vhodně akustické majáčky ve stanici metra Můstek u eskalátorů na přímém výstupu z trasy B Termín: 2020, plněn.
B4/31	Doplnit vhodně akustické majáčky ve stanici metra Náměstí Republiky u eskalátorů směr Kotva Termín: 2020, plněn.
B4/32	Doplnit vhodně akustické majáčky ve stanici metra Náměstí Republiky směr Masarykovo nádraží Termín: 2015, splněn.
B4/33	Doplnit vhodně akustické majáčky ve stanici metra Florenc u eskalátorů přímý výstup / přestup Termín: 2020, plněn.
B4/34	Doplnit vhodně akustické majáčky ve stanici metra Florenc u podchodového eskalátoru k Muzeu HMP Termín: 2020, plněn.
B4/35	Doplnit vhodně akustické majáčky ve stanici metra Křižíkova Termín: 2020, schválený úkol.
B4/36	Doplnit vhodně akustické majáčky ve stanici metra Invalidovna Termín: 2020, schválený úkol.
B4/37	Doplnit vhodně akustické majáčky ve stanici metra Palmovka ve vestibulu západ a u staničních eskalátorů Termín: 2017, splněn.
B4/38	Doplnit vhodně akustické majáčky ve stanici metra Palmovka u eskalátorů ve vestibulu východ Termín: 2018, splněn.
B4/39	Doplnit vhodně akustické majáčky ve stanici metra Českomoravská Termín: 2020, schválený úkol.
B4/40	Doplnit vhodně akustické majáčky ve stanici metra Vysočanská

Termín: 2020, plněn.

B4/41 Doplnit vhodně akustické majáčky ve stanici metra Kolbenova

Termín: 2020, plněn.

B4/42 Doplnit vhodně akustické majáčky ve stanici metra Hloubětín

Termín: 2020, schválený úkol.

B4/43 Doplnit vhodně akustické majáčky ve stanici metra Rajská zahrada

Termín: 2020, schválený úkol.

B4/44 Doplnit vhodně akustické majáčky ve stanici metra Černý Most

Termín: 2017, splněn.

B4/45 Doplnit vhodně akustické majáčky ve stanici metra Letňany

Termín: 2020, schválený úkol.

B4/46 Doplnit vhodně akustické majáčky ve stanici metra Prosek

Termín: 2018, splněn.

B4/47 Doplnit vhodně akustické majáčky ve stanici metra Střížkov

Termín: 2020, splněn

B4/48 Doplnit vhodně akustické majáčky ve stanici metra Ládví

Termín: 2017, splněn.

B4/49 Doplnit vhodně akustické majáčky ve stanici metra Kobylisy

Termín: 2018, splněn.

B4/50 Doplnit vhodně akustické majáčky ve stanici metra Nádraží Holešovice

Termín: 2017, splněn.

B4/51 Doplnit vhodně akustické majáčky ve stanici metra Vltavská

Termín: 2017, splněn.

B4/52 Doplnit vhodně akustické majáčky ve stanici metra Florenc u eskalátorů na přestupu z B na C

Termín: 2021, plněn.

B4/53 Doplnit vhodně akustické majáčky ve stanici metra Hlavní nádraží

Termín: 2018, splněn.

B4/54 Doplnit vhodně akustické majáčky ve stanici metra Muzeum

Termín: 2018, splněn.

B4/55 Doplnit vhodně akustické majáčky ve stanici metra I. P. Pavlova

Termín: 2020, plněn.

B4/56 Doplnit vhodně akustické majáčky ve stanici metra Vyšehrad

Termín: 2018, splněn.

B4/57 Doplnit vhodně akustické majáčky ve stanici metra Pražského povstání

Termín: 2020, schválený úkol.

B4/58 Doplnit vhodně akustické majáčky ve stanici metra Pankrác

Termín: 2021, schválený úkol.

B4/59 Doplnit vhodně akustické majáčky ve stanici metra Budějovická

Termín: 2018, splněn.

B4/60 Doplnit vhodně akustické majáčky ve stanici metra Kačerov

Termín: 2021, schválený úkol.

B4/61 Doplnit vhodně akustické majáčky ve stanici metra Roztyly

Termín: 2015, splněn.

B4/62 Doplnit vhodně akustické majáčky ve stanici metra Chodov

Termín: 2018, splněn.

- B4/63** Doplnit vhodně akustické majáčky ve stanici metra Opatov
Termín: 2020, schválený úkol.
- B4/64** Doplnit vhodně akustické majáčky ve stanici metra Háje
Termín: 2017, splněn.
- B4/65** Zavedení hlášení o výstupu do vozovky ve vozech veřejné hromadné dopravy
Termín: 2020, schválený úkol.
- B5/1** Nahrazování statických cedulí ve vozidlech dopravy světelnými informačními panely
Termín: průběžně, plněn.
- B6/1** Na vybraných trasách nasadit do provozu vozy autobusů umožňující přepravu vozíku a kočárku, či dvou vozíků zároveň
Termín: 2017, splněn.
- B6/2** Provést analýzu vybavování a nasazování vozidel dopravy, v nichž lze převážet vozík i kočárek současně
Termín: 2014, splněn.
- B6/3** Konzultovat s cílovými skupinami zadávací dokumentaci pro výběr vhodných vozidel dopravy a dokumentaci k jejich atestaci
Termín: 2018 splněn.
- B6/4** Zapojit uživatele s hendikepem a s různými kompenzačními pomůckami do výběru a atestování vhodných vozidel dopravy, zejména autobusů a nízkopodlažních tramvají
Termín: 2018 splněn.
- B6/5** Zajistit garantované bezbariérové spoje alespoň v části noční dopravy, aby byla noční doprava využitelná i osobami se specifickými potřebami
Termín: 2025, plněn. – autobusy splní do poloviny roku 2021 a tramvaje nesplní do 2025
- B6/6** Zpracovat materiál o řešení bariérovosti zastávek autobusů
Termín: 2020, plněn.
- B7/1** Zanalyzovat a navrhnout úpravy v principech fungování služby individuální dopravy na zavolání
Termín: 2016, splněn.
- B7/2** Zvýšení kontroly a stanovení jasných mechanismů kontroly a zhodnocování kvality služby Dopravy na zavolání
Termín: 2020, plněn. Plnění v závislosti na vysoutěžení nového dodavatele služby
- B7/3** Dle analýzy využívání upravit trasy speciálních linek Hx
Termín: 2015, splněn.
- B7/4** Zvážit úpravy v intervalech speciálních Hx linek, aby byly využitelnější
Termín: průběžně, plněn.
- B7/5** Zvážit případné návrhy na tvorbu nových tras pro nové speciální Hx linky
Termín: průběžně, plněn.